



# Instituto Federal de Rondônia

Pro-Reitoria de Administração

INSTITUTO FEDERAL  
Rondônia

Diretoria de Engenharia e Infra-Estrutura

Reitoria - Porto Velho-RO - Tel: (69) 2182 9600 / 2182 9627

Cliente: Instituto Federal de Rondônia - Campus Jaru  
Empreendimento: Construção de Guaritá, Pórtico e Pavimentação  
Local: Jaru - Rondônia

SINAPI Data Base: Junho/2019  
SINAPI Ref: Junho/2019  
Encargos Sociais - Honsta: 85,64%  
Encargos Sociais - Mensalist: 47,57%

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO ITEM	VALOR (R\$)	6 meses						
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
<b>EDIFICAÇÕES</b>										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,65%	R\$ 22.985,25	100,00%	-	-	-	-	-	-
				22.985,25	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,07%	R\$ 1.037,49	20,00%	60,00%	20,00%	-	-	-	-
				207,50	622,49	207,50	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA / SUPRAESTRUTURA	1,36%	R\$ 18.961,78	10,00%	70,00%	20,00%	-	-	-	-
				1.896,18	13.273,25	3.792,36	-	-	-	-
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,26%	R\$ 3.653,45	-	100,00%	-	-	-	-	-
				-	3.653,45	-	-	-	-	-
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,10%	R\$ 1.443,23	-	50,00%	50,00%	-	-	-	-
				-	721,62	721,62	-	-	-	-
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	0,86%	R\$ 12.002,19	-	-	100,00%	-	-	-	-
				-	-	12.002,19	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS	0,68%	R\$ 9.420,44	-	30,00%	70,00%	-	-	-	-
				-	2.826,13	6.594,31	-	-	-	-
8	ESQUADRIAS	0,19%	R\$ 2.652,08	-	-	90,00%	10,00%	-	-	-
				-	-	2.386,87	265,21	-	-	-
9	PISO	0,12%	R\$ 1.738,70	-	10,00%	60,00%	30,00%	-	-	-
				-	173,87	1.043,22	521,61	-	-	-
10	PINTURA	1,15%	R\$ 15.949,21	-	-	20,00%	40,00%	30,00%	-	10,00%
				-	-	3.189,84	6.379,68	4.784,76	-	1.594,92
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,94%	R\$ 221.933,09	-	-	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%
				-	-	22.193,31	88.773,23	88.773,23	22.193,31	-
12	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA	0,86%	R\$ 11.967,87	-	-	-	100,00%	-	-	-
				-	-	-	11.967,87	-	-	-
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,91%	R\$ 12.656,62	-	10,00%	10,00%	80,00%	-	-	-
				-	1.265,66	1.265,66	10.125,30	-	-	-
14	CLIMATIZAÇÃO	0,02%	R\$ 241,85	-	-	-	100,00%	-	-	-
				-	-	-	241,85	-	-	-
15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	38,64%	R\$ 537.951,49	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				107.590,30	107.590,30	107.590,30	107.590,30	53.795,15	53.795,15	-
16	URBANIZAÇÃO	21,21%	R\$ 295.247,88	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				59.049,58	59.049,58	59.049,58	59.049,58	29.524,79	29.524,79	-
17	SINALIZAÇÃO VIARIA	1,02%	R\$ 14.146,94	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-
				-	-	-	-	7.073,47	7.073,47	-
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9,36%	R\$ 130.342,59	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	26.068,52	26.068,52	26.068,52	26.068,52	26.068,52	26.068,52
19	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	5,52%	R\$ 76.839,96	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
				12.801,54	12.801,54	12.801,54	12.801,54	12.801,54	12.801,54	12.801,54
<b>TOTAL DESEMBOLSO MENSAL</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 1.391.172,13</b>	<b>204.530,34</b>	<b>228.046,40</b>	<b>258.906,80</b>	<b>323.784,69</b>	<b>222.821,46</b>	<b>153.051,69</b>	
<b>DESEMBOLSO ACUMULADO</b>				<b>204.530,34</b>	<b>228.046,40</b>	<b>486.953,20</b>	<b>810.737,90</b>	<b>1.033.559,36</b>	<b>1.186.611,05</b>	
<b>% MENSAL</b>				<b>14,69%</b>	<b>16,38%</b>	<b>18,60%</b>	<b>23,26%</b>	<b>16,00%</b>	<b>10,99%</b>	
<b>% MENSAL ACUMULADA</b>				<b>14,69%</b>	<b>31,07%</b>	<b>49,67%</b>	<b>72,92%</b>	<b>88,93%</b>	<b>99,92%</b>	
<b>EQUIPAMENTOS</b>										
20	EQUIPAMENTOS	0,08%	R\$ 1.099,11	-	-	-	-	-	-	100,00%
				-	-	-	-	-	-	1.099,11
<b>TOTAL DESEMBOLSO MENSAL</b>		<b>0,08%</b>	<b>R\$ 1.099,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,11</b>
<b>% MENSAL</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>	
<b>% MENSAL ACUMULADA</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 1.392.271,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>	<b>100,00%</b>

*Luiz Gustavo Reis de Vargas*  
Engenheiro Civil - CREA 1993 D/RO  
Instituto Federal de Rondônia - IFRO  
Mat. SIAPEN: 2713997